



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO
- ESTADO DE SÃO PAULO -



| | |
|-----------------------------|---|
| Obra | Construção de um Galpão industrial (15x8) |
| Município | Álvaro de Carvalho/SP |
| Referência de custos | SINAPI 05/2021 - Boletim CDHU 182 - 07/2021 COM DESONERAÇÃO |
| BDI | 22,12% |

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR C/ BDI | % | ACUMULADO | DIAS | | | | | | |
|------|--------------------------------|---------------|--------|-----------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| | | | | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS | R\$ 6.508,06 | 3,63% | 100,00% | 70% | | | | | | 30% |
| 2 | INFRAESTRUTURA FUNDAÇÃO | R\$ 31.675,10 | 17,68% | 100,00% | 100% | | | | | | |
| 3 | SUPERESTRUTURA | R\$ 17.679,72 | 9,87% | 100,00% | 30% | 40% | 30% | | | | |
| 4 | PAREDES E PAINÉIS | R\$ 19.844,26 | 11,08% | 100,00% | | 30% | 50% | 20% | | | |
| 5 | ESQUADRIAS | R\$ 16.191,04 | 9,04% | 100,00% | | | | 100% | | | |
| 6 | REVESTIMENTO E PISO | R\$ 14.726,83 | 8,22% | 100,00% | | | | 50% | 50% | | |
| 7 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO | R\$ 7.285,15 | 4,07% | 100,00% | | | 50% | 50% | | | |
| 8 | PINTURA | R\$ 10.347,92 | 5,78% | 100,00% | | | | | 50% | 50% | |
| 9 | COBERTURA | R\$ 39.265,79 | 21,92% | 100,00% | | | 100% | | | | |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | R\$ 6.346,95 | 3,54% | 100,00% | | 30% | 30% | 40% | | | |
| 11 | DRENAGEM | R\$ 2.042,31 | 1,14% | 100,00% | | | | | 50% | 50% | |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 7.202,83 | 4,02% | 100,00% | | 30% | 30% | 40% | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL DO EMPREENDIMENTO COM BDI | R\$ 179.115,96 | 100% | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| TOTAL | R\$ | R\$ 41.534,66 | R\$ 17.090,10 | R\$ 62.199,35 | R\$ 36.585,80 | R\$ 13.558,53 | R\$ 8.147,53 |
| | % | 23,19% | 9,54% | 34,73% | 20,43% | 7,57% | 4,55% |

| | | | | | | | |
|------------------------|-----|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| TOTAL ACUMULADO | R\$ | R\$ 41.534,66 | R\$ 58.624,76 | R\$ 120.824,10 | R\$ 157.409,90 | R\$ 170.968,43 | R\$ 179.115,96 |
| | % | 23,19% | 32,73% | 67,46% | 87,88% | 95,45% | 100,00% |

Álvaro de Carvalho, 23 de julho de 2021

Adilson de Oliveira Lopes
Prefeito Municipal

Janaina C. de Souza Bonato
Engenheira Civil - CREA/SP 5070526485